

安 教 第 6 6 - 2 号
平 成 29 年 7 月 18 日

文部科学大臣 殿

安来市長 近藤 宏樹

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	—	—
中学校	—	—
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園		

【所見】

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

屋内運動場は、児童生徒子供たちの学びの場であると同時に災害時における避難所として重要な役割を果たしている。吊り天井の撤去工事を実施したことによって、天井材の落下防止の安全対策を図った。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

2 事後評価の時期及び方法について

平成29年5月の教育委員会定例会において、事務局の評価資料を基に意見を求め事後評価を実施。事後評価シートの内容については、市ホームページにて公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画で計画していた事業に関して、計画どおり実施することができた。
建物本体の耐震対策については完了しているが、児童生徒や学校教職員の安全確保及び災害時における地域の避難所としての安全性の面から、東日本大震災で見られたような屋内運動場吊り天井の落下防止等耐震対策について、計画的に実施していく必要がある。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称

都道府県名	島根県
市町村名	安来市

2 計画作成主体

3 計画期間

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
南小学校	②	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年9月21日				
社日小学校	②	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年10月12日				
第三中学校	②	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年10月12日				