

(様式1)

安教第 83-2 号

平成30年8月1日

文部科学大臣 殿

島根県

安来市長 近 藤 宏 樹

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

安来市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成28年度（1年間）

(担当)

安来市教育委員会教育総務課

住所：島根県安来市広瀬町広瀬703

電話：0854-23-3233

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成30年5月24日	教育委員会定例会開催
平成30年5月24日	評価結果を決定
平成30年6月29日	教育委員会定例会開催し、上記定例会議事録承認

(2) 評価の方法

平成30年5月の教育委員会定例会において、事務局の評価資料を基に意見を求め評価する。評価結果を市ホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画で計画していた事業に関して、国の補正予算活用のため平成29年度へ繰り越しとなったが、計画どおり実施することができた。
建物本体の耐震対策については完了しているが、児童生徒や学校教職員の安全確保及び災害時における地域の避難所としての安全性の面から、東日本大震災で見られたような屋内運動場吊り天井の落下防止等耐震対策について、引き続き計画的に実施していく必要がある。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

屋内運動場は、児童生徒子供たちの学びの場であると同時に災害時における避難所として重要な役割を果たしている。赤江小学校、第一中学校及び伯太中学校の屋内運動場の吊り天井撤去工事を実施したことによって、天井材の落下防止の安全対策を図った。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
赤江小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H29.1～H29.3	H29.9.20		工期延長あり
第一中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H29.1～H29.3	H29.11.10		工期延長あり
伯太中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	S	H29.1～H29.3	H30.2.28		工期延長あり