

別紙

Ⅰ.事業評価総括表（令和5年度）

（単位:円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る整備、 維持補修又は維持運営 等措置	布部飯田水路改修工事	安来市	3,600,791	3,600,791	

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表(令和5年度)

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	布部飯田水路改修工事				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		安来市				
交付金事業実施場所	安来市広瀬町布部					
交付金事業の概要	市の中央部に位置する広瀬町布部地区は中山間地で水稻を中心とする農耕地です。 飯田水路は布部地内飯梨川右岸を南北に縦断し、受益面積7.4ha、11戸の水田を賄う基幹水路として機能しています。 しかし、水路の老朽化により常態的に漏水している個所があり、増水時には越水が発生している状況にあります。4月頃から水田に多くの水が必要なときにU字溝が狭いため十分な水の確保ができず、また断面が不足する個所においては、増水時に越水し、付近の田畑が水浸しになる状況にあります。このため、令和5年度に改修工事を行い整備を図ります。 工事延長 L=77.14m					
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策と目標	【交付金事業に関係する主要政策・施策】 第2次安来市総合計画(平成28年～令和7年) 基本理念 活力・快適・らしさ・つながり・安心 基本政策 みんなで支えあうまちづくり／第4章 産業・観光・雇用／第1節 農林水産業の振興／ 方向 営農の組織化・農地の利用集積と担い手の育成・確保を推進する					
事業開始年度	令和4年度	事業終了(予定)年度	令和5年度			
事業期間の設定理由	令和4年度に測量設計を行い、令和5年度に工事を行うため。					
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和5年度
	飯田水路における改修工事により安全に管理できるようになった水路延長の割合(100%)	改修工事が完了した区間／改修予定区間	成果実績	%	100	
			目標値	%	100	
			達成度	%	100	
	評価年度の設定理由					
	令和5年度に工事を行い、事業完了後に評価を実施するため。					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	—					
	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
無						

交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標			単位	令和4年度	令和5年度	年度
	布部飯田水路の測量設計及び改修工事 の延長		活動実績	m	112.59	77.14	
			活動見込	m	110	77.14	
			達成度	%	102.35	100	
交付金事業の総事業費等		令和4年度	令和5年度		年度		備考
	総事業費	4,345,000	3,600,791				
	交付金充当額	4,345,000	3,600,791				
	うち文部科学省分	0					
	うち経済産業省分	4,345,000	3,600,791				
交付金事業の契約の概要							
	契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額
	水路改修工事		指名競争入札		株式会社コンドウ(安来市)		3,026,100
	電柱移転補償		随意契約		中国電力ネットワーク(株) 山陰ネットワークセンター(松江市)		574,691
	計						
交付金事業の担当課室		安来市政策推進部広瀬地域センター					
交付金事業の評価課室		安来市政策推進部広瀬地域センター					