

浄化槽チェックリスト

番 号	検 査 項 目	チ ェ ッ ク の ポ イ ン ト	有・無
1	浄化槽設備士が監督していること	設置予定地の周辺状況と設備士が共に写っている日付け入り写真	有・無
2	栗石地業のつき固めの状況	状況を示す日付け入り写真	有・無
3	基礎コンクリートの状況	養生期間を示す日付け入り写真	有・無
4	本体の水平の確認	水平の状況を示す写真	有・無
5	流入管渠と放流管渠の勾配	汚物や汚水の停滞がないか	有・無
6	放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆洗の恐れがないか	有・無
		放流先の状況を示す写真	有・無
7	誤接合等の有無	生活排水が全て接続されているか	有・無
		雨水や工場排水等が流入していないか	有・無
8	柵の位置と種類	起点、屈曲点、合流点及び、一定間隔ごとに適切な柵が設置されているか	有・無
9	流入管渠、放流管渠及び、空気配管の変形、破損の恐れ	管の露出等により変形、破損の恐れはないか	有・無
		自動車等が通る場合はスラブ打ちを行っているか	有・無
10	嵩上げの状況	バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか	有・無
11	浄化槽本体の上部及び、その周辺の状況	保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか	有・無
		保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか	有・無
		コンクリートスラブが打たれているか	有・無
		道路端又は家の基礎等に接して設置する場合は土圧に応じた鉄筋コンクリートの擁壁又はスラブコンクリートと基礎の間に支柱を設置するなどの対策が講じられている写真	有・無
		豪雪地帯（広瀬町、伯太町）に浄化槽を設置する場合、スラブコンクリートと基礎コンクリートとの間に支柱コンクリートを設置した写真	有・無
12	水替え工事、土留め工事	地層、地下水の状況、土質により水替え工事、土留め工事の必要があるか	有・無
13	漏水の有無	槽内各室からの漏水が生じてないか	有・無
14	接触材等の変形、破損、固定の状況	嫌気ろ床のろ材と接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか	有・無
		しっかり固定されているか	有・無

番 号	検 査 項 目	チ ェ ッ ク の ポ イ ン ト	有・無
15	ばっ気装置、逆洗装置及び、汚泥移動装置の変形、破損、固定及び、稼働の状況	各装置に変形や破損がないか	有・無
		しっかり固定されているか	有・無
		空気の出方や、水流に片寄りはないか	有・無
		ばっ気装置は適正に作動しているか	有・無
16	消毒設備の変形、破損、固定の状況	消毒設備に変形や破損はないか	有・無
		しっかり固定されているか	有・無
		薬剤等は傾いていないか	有・無
17	ポンプ施設（流入ポンプ、放流ポンプ）の設置、稼働状況	ポンプ柵に変形や破損はないか	有・無
		ポンプ柵に漏水の恐れはないか	有・無
		ポンプが2台以上設置されているか	有・無
		設計通りの能力のポンプが設置されているか	有・無
		ポンプの固定が充分行われているか	有・無
		ポンプの取り外しは可能か	有・無
18	ブロワーの設置、稼働状況	ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げる恐れはないか	有・無
		防振対策がなされているか	有・無
		固定が充分なされているか	有・無
		アースはなされているか	有・無
		漏電の恐れはないか	有・無
		上記の通り確認したことを証します 市町村名 安来市 設置者名 令和 年 月 日 担当浄化槽設備士氏名 (浄化槽設備士免状の交付番号	
		)	