

# 請負工事等契約および変更内容

課 名 環境政策課  
 担当業務 環境対策係

契約名	布部発電所改修事業修正設計業務		
施行場所	安来市広瀬町布部	概要 計画準備 一 式 資料収集整理 一 式 現地調査 一 式 スクリーン修正設計(第一水槽) 一 式	
種別及び概要	種別 設計業務	スクリーン新設設計(沈砂池) 一 式 開閉装置見積仕様見直し(3設備) 一 式 排水管バルブおよび保守施設設計 一 式 照査・報告書作成 一 式 打合せ協議 一 式 合同現地目視確認(取水口～第3水槽区間) 一 式	
随意契約の理由	布部発電所改修事業は、老朽化した施設を改修し、再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)の適用を受けるため、平成29年度にスタートした。同年度、布部発電所改修事業調査設計業務を見積依頼業者が落札し、実施した。 しかし、国が平成31年4月に運用を改定したことにより、現地工事を3年先送りせざるを得なくなった。 当初:平成32年4月から平成33年夏頃まで現地工事 変更後:令和5年4月から令和6年夏頃まで現地工事 平成29年度の設計時点から4年以上経過しており、新たな修繕箇所が見つかるなど、修正設計を行う必要が生じた。 見積依頼業者は平成29年度の布部発電所改修事業調査設計業務の受注者であり、図面や数量等のデータをすでに保有している。当時の設計意図をふまえ、当修正設計業務を速やかかつ適正に実施できる者は見積依頼業者の他にいない。よって、本業務は競争に適さないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用するもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	松江市東津田町字長通392番地8 中電技術コンサルタント(株)山陰支社 支社長 安達 芳明	
契約金額	6,982,800円	着手 契約締結日の翌日	完成 令和4年10月31日

第	変更金額	変更前	6,982,800円	変更後
	1	変更理由		
回	工期	変更前	-	変更後
				-

第	変更金額	変更前	変更後
	2	変更理由	
回	工期	変更前	変更後