

# 請負工事等契約および変更内容

課 名 下水道課  
 担当業務 計画係

契約名	南十神ポンプ場機械設備工事		
施行場所	安来市南十神町	概要 機械製作工 機器輸送費 機器保管費 仮設工	一式 一式 一式 一式
種別及び概要	種別 一般土木工事		
随意契約の理由	本工事は平成27、28年度債務負担工事として既に発注済の「南十神ポンプ場機械設備工事」の機器保管輸送工事である。 雨水渠整備の止水対策工に時間を要し、ポンプ場土木工事が遅延したため機械設備の現地搬入据付が出来なくなった。現地搬入までの期間において、請負者の製作工場内では機器製作品を保管する場所がなく、他施設への安全な輸送と保管管理が必要となったため、既発注工事の請負者と随意契約を行い対応するもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	広島市中区鉄砲町8-18 (株)石垣中国支店 支店長 安室 要一	
契約金額	1,944,000円	着手	完成
		契約締結日の翌日	平成29年7月31日

第	変更金額	変更前	変更後
1	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
2	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
3	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
4	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後
		平成 年 月 日	平成 年 月 日